


RENCANA JALUR FUNGSIONAL LEBARAN 2017
PADA JALAN TOL TRANS JAWA &TRANS SUMATERA







PERSIAPAN OPERASIONAL JALAN TOL LEBARAN 2017

Persiapan Operasional Jalan Tol menghadapi Arus Mudik & Arus Balik Lebaran 2017





- Libur Lebaran 2017 mulai hari **Jumat** tanggal **23 Juni** hari **Minggu 2 Juli** 2017 (**9 Hari**), sehingga periode libur hanya 1 (satu) hari lebih sedikit dibanding libur lebaran tahun 2016 (2 10 Juli 2016).
- Namun lalu lintas arus Mudik dan Balik Lebaran 2017 diprediksi sedikit **lebih tinggi** daripada lalu lintas Lebaran 2016 akibat penambahan jalur fungsional dari Brebes Timur s.d Semarang dengan prediksi arus puncak sbb:

Prediksi puncak arus mudik : **Jumat, 23 Juni 2017**Prediksi puncak arus balik : **Minggu, 2 Juli 2017**

- 1. Jumlah gardu tol yang dioperasikan siap melayani peningkatan lalu lintas baik arus mudik maupun balik pada musim Lebaran 2017
- 2. Penyiapan petugas di gerbang tol, kendaraan layanan (Ambulance, Derek, dan Rescue), penempatan VMS Mobile, Monitoring Lalu Lintas melalui CCTV dan Moble Aplikasi JMCare sebagai informasi lalu lintas kepada pengguna jalan tol
- 3. Jalur Fungsional Jalan Tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera

Persiapan arus Mudik dan Balik Lebaran 2017 meliputi:

Penanganan Kemacetan di Gerbang Tol

Peningkatan Pelayanan TI/TIP

b


Peningkatan layanan informasi

C

Koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya

JALUR LEBARAN 2017

(BANTEN – DKI JAKARTA – JABAR – PERBATASAN JATENG)





PENANGANAN KEMACETAN DI GERBANG TOL

- Pengalihan arus lalu lintas ketika terjadi antrian panjang (> 1 km);
- 2. Pengaturan buka/ tutup ramp
- 3. Kanalisasi dan penertiban antrian kendaraan menjelang gerbang tol untuk mencegah *crossing* kendaraan lalin menerus dengan yang akan keluar *off ramp*.
- 4. Penertiban Parkir di bahu jalan;
- 5. Koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait berkenaan dengan pengaturan lalu lintas;
- 6. Optimalisasi gardu tol operasi pada beberapa Gerbang Tol;
- 7. Memfungsikan gardu tol *reversible;*
- 8. Seluruh gardu dapat menerima pembayaran tunai maupun non tunai (*hybrid*);
- Penambahan personel pool toll, petugas jemput kendaraan, encoding KTME, PUTTRA (Petugas Penjemput Transaksi);

Persiapan Arus Mudik – Balik Lebaran



PENANGANAN KEMACETAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DI TI DAN TIP

- 1. Penertiban kendaraan parkir di ramp TI/TIP
- 2. Pengoperasian TI/TIP dengan opsi buka Tutup TI dan TIP jika kapasitas TI/TIP sudah penuh
 - **a. TANGERANG-MERAK:** TI & TIP (42A, 45B, 68A,68B)
 - **b. JAKARTA-TANGERANG:** TI & TIP (13B, 14A)
 - **c. JAKARTA-CIKAMPEK:** TI & TIP (19A, 39A, 57A, 33A, 41A, 50A) & (32B, 42B, 62B, 52B, 71B)
 - d. CIKAMPEK—PALIMANAN: TI TIP (86A, 101B, 102A, 130A, 166A) dan (86B, 101B, 130B, 164B)
 - e. PALIMANAN KANCI: TIP 208A dan TIP 208B
 - f. KANCI PEJAGAN: TI 228A, 229B
 - q. PEJAGAN-PEMALANG: 252A
 - **h. PURBALEUNYI:** 72A, 88A, 147A, 88B, 97B, 125B
 - i. JAGORAWI: 11A,, 46A, 22B, 38B, 35A
- 3. Pengoperasian TI Sementara:
 - a. PEJAGAN PEMALANG: TIS 296 & TIS 320
 - **b. PEMALANG BATANG:** TIS 341 & TIS 367
 - **c. BATANG SEMARANG:** TIS 381, TIS 392, 402 & TIS 411
- 4. Penyediaan parking bay (toilet, parkir, dan mushola)
 - **a. JAKARTA-CIKAMPEK:** (KM 18+600A, 41+000 A, 59+000 A, KM 33+000B, KM 58+000 B)
 - **b. CIKAMPEK PALIMANAN:** (Ex kantor Gerbang Cikopo A & B (KM 78+000A dan 78+000B), KM 153+200A, dan KM 113+500B)
 - b. PALIMANAN-KANCÍ: (KM 191+450A)
 - c. PEJAGAN PEMALANG: (KM 282+500A, 290+300A
- 5. Peningkatan Pelayanan
 - a. Penambahan jumlah toilet mobile
 - b. Mengoptimalkan ketersediaan dan kecukupan air bersih
 - c. Memastikan ketersediaan BBM di SPBU TIP
 - d. Penempatan Tanki Dispenser BBM & BBM Kemasan Pertamina : Km 228 A, Km 252 A, KM 276 (Kemasan), KM 299 .
 - e. Pengaturan pembuangan sampah
 - f. Penambahan tenaga security dan cleaning service

PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI

- 1. Aplikasi Mobile (JMCare) untuk memberikan informasi situasi jalan tol secara real time
- 2. Pemberian informasi kondisi lalu lintas dan pengaturan lalu lintas melalui VMS
- 3. Penambahan Unit VMS Mobile untuk memperluas jangkauan emberian informasi
- 4. Pemberian informasi lalu lintas melalui radio


Ket:

TI: Tempat istirahat

TIP: Tempat Istirahat dan Pelayanan

VMS: Variable Messaege Sign

KTME: Kartu Tanda Masuk Elektronik



JALUR FUNGSIONAL JALAN TOL TRANS JAWA

Jalur Lebaran 2017 Trans Jawa (Brebes Timur – Surabaya) & Trans Sumatera



A. Jalan Nasional non tol:

- > Melewati 4 fly over yang akan digunakan saat mudik Lebaran 2017
- > Pekerjaan sudah tuntas H-10
- > Jalur-jalur alternatif lain sudah disiapkan oleh Kemenhub dan Polri

B. Rencana jalan tol fungsional Lebaran 2017 Trans Jawa:

- > Trans Jawa sepanjang ± 397 km
 - 1. Brebes Timur s/d Ngaliyan ± 145 Km
 - 2. Semarang s/d Surabaya sepanjang ± 252 km (Fungsional: 165 km dan Operasi: 88 km)
- > Sudah melewati 4 titik macet (Tegal, Batang, Pekalongan, Alas Roban)

C. Rencana jalan tol fungsional Lebaran 2017 Trans Sumatera:

- > Trans Sumatera sepanjang ± 65 km
 - 1. Bakauheni Terbanggin Besar Paket 2 Segmen Lematang Kotabaru: 5,03 km
 - 2. Palembang Indralaya Seksi 1 Palembang Pamulutan: 7,75 km
 - 3. Medan Binjai Seksi 2 Helvetia Semayang (6,18 km) dan Seksi 3 Semayang Binjai: 4,28 km
 - 4. Medan Kualanamu Tebing Tinggi (Parbarakan Sei Rampah): 41,65 km

Kondisi Minimum Jalur Fungsional Lebaran 2017



- 1. Dapat dilintasi kendaraan 2 Lajur (1 arah) untuk arus mudik maupun arus balik
- 2. Kecepatan Rencana 40 km/jam
- 3. Perkerasan jalan timbunan + *lean concrete* (beton tebal 10 cm)
- 4. Struktur (jembatan dan box) selesai atau jembatan sementara untuk 2 lajur
- 5. Exit sementara pada rencana Simpang Susun (pertemuan Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten)
- 6. Rambu, marka sementara dan perlengkapan keselamatan jalan
- 7. Penerangan (PJU) di beberapa lokasi antara lain rest area, exit sementara dan gerbang tol.
- 8. Lahan kosong untuk istirahat (rest area sementara) di beberapa lokasi sesuai kebutuhan
- 9. Pemasangan patok dengan reflektor pada sisi kiri dan kanan jalur fungsional dengan jarak antara ± 25 m.
- 10.Jalur Fungsional hanya untuk kendaraan roda 4 (pribadi), tidak untuk kendaraan truk , bis dan roda 2
- 11.Jalur Fungsional direkomendasikan untuk digunakan pada pagi hingga sore hari (pukul 06.00 s/d 18.00)

Jalur Fungsional Lebaran 2017 Pejagan - Surabaya






| No | Nama Ruas Jalan Tol | Fungsional (km) |
|-------|---|--------------------|
| TRANS | | |
| 1 | Brebes Timur – Pemalang | |
| | Seksi 3 Brebes Timur-Tegal | 10,40 |
| | Seksi 4 Tegal – Pemalang | 26,90 |
| 2 | Pemalang – Batang | |
| | Seksi 1 Pemalang – Pekalongan | 23,30 |
| | Seksi 2 Pekalongan – Batang | 15,90 |
| 3 | Batang – Semarang | |
| | Seksi 1 Batang – Batang Timur | 3,20 |
| | Seksi 2 Batang Timur – Weleri | 36,35 |
| | Seksi 3 Weleri – Kendal | 11,05 |
| | Seksi 4 Kendal – Kaliwungu | 13,5 |
| | Seksi 5 Kaliwungu – Ngaliyan (Semarang) | 7,90 |
| 4 | Semarang – Solo | |
| | Seksi 3 Bawen - Salatiga | 17,60 |

| No | Nama Ruas Jalan Tol | Fungsional (km) |
|----|--|--------------------|
| 5 | Solo-Ngawi | |
| | JC Kertosuro – SS Karanganyar (Segmen Solo – Karanganyar) | 20,90 |
| | Seksi 1 (Solo – Mantingan) Segmen Karanganyar - Sragen | 13,80 |
| | Seksi 1 (Solo – Mantingan) Segmen Sragen - Mantingan | 21,35 |
| | Seksi 2 (Mantingan – Ngawi) Segmen Mantingan – Widodaren | 8,00 |
| | Seksi 2 (Mantingan – Ngawi) Segmen IC Ngawi – Klitik | 4,00 |
| 6 | Ngawi – Kertosono | |
| | Seksi I (Ngawi IC – Madiun IC) Segmen Klitik – Gulungan | 11,00 |
| | Seksi II (Madiun IC – Caruban IC) Segmen Sawahan – Kedungjati | 6,00 |
| | Seksi III (Caruban IC – Nganjuk IC) Segmen Purworejo - Wilangan | 18,00 |

| No | Nama Ruas Jalan Tol | Fungsional (km) |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| 7 | Kertosono - Mojokerto | |
| | Seksi II Jombang – Mojokerto Barat | 19,70 |
| | Seksi II Jembatan Brantas – Pendekat | 0,20 |
| | Seksi IV Bandar – Batas Barat | 0,90 |
| 8 | Mojokerto - Surabaya | |
| | Seksi IB Sepanjang - WRR | 4,30 |
| | Seksi II WRR - Driyorejo | 5,07 |
| | Seksi III Driyorejo Kriyan | 6,10 |
| 9 | Gempol – Pasuruan | |
| | Seksi 1 Paket A1 (Gempol – Bangil) | 6,80 |
| | SUB TOTAL TRANSJAWA | 311,82 |

Kondisi Jalur Fungsional Lebaran 2017 Pejagan - Semarang





- 1. Fungsional dari Brebes Timur s.d Ngaliyan ± 145 Km (Di Weleri lalu lintas keluar sepanjang 3 Km dan masuk kembali menuju Ngaliyan).
- 2. Lokasi Exit Sementara:

| a | Exit Ujung Rusi (Tegal) | h | Kondisional Exit Kedung Segog (Batang) – (Jika diperlukan) |
|---|--------------------------|---|--|
| b | Exit Karang Jati (Tegal) | i | Kondisional Exit Banyu Putih (Batang) — (Jika diperlukan) |
| С | Exit Warureja (Tegal) | j | Kondisional Exit Mentosari (Kendal) – (Jika diperlukan) |
| d | Exit Sewaka (Pemalang) | k | Exit Gringsing (Kendal) |
| e | Exit Beji (Pemalang) | | |
| f | Exit Bojong (Pekalongan) | | |
| g | Exit Kandeman (Batang) | | |

Lokasi TI Sementara

1. PEJAGAN – PEMALANG: TIS 296 & TIS 320


2. PEMALANG – BATANG: TIS 341 & TIS 367

3. BATANG – SEMARANG: TIS 381, TIS 392, 402 &

TIS 411

Kondisi Jalur Fungsional Lebaran 2017 Semarang - Surabaya





- 1. Jalan tol dari Semarang s/d Surabaya Fungsional sepanjang \pm 163 km, dikombinasikan dengan Jalan Nasional.
- 2. Pada lokasi jalan tol yang belum siap menggunakan Jalan Nasional yaitu Salatiga Kartasuro, Widodaren Klitik (Ngawi), Gunungan (Magetan) Sawahan (Nganjuk), Kedungjati (Grobogan) Purworejo, Wilangan (Nganjuk) Kertosono
- 3. Lokasi Exit Sebidang

| а | Entrance Salatiga (Salatiga) | е | Exit Widodaren (Ngawi) | - 1 | Exit Kedungjati (Grobogan) | m | Exit Mojokerto Barat (Mojokerto) |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|-----|----------------------------|---|----------------------------------|
| b | Entrance Ngasem (Kediri) | f | Exit Ngawi (Ngawi) | J | Exit Purworejo (Purworejo) | n | Exit Krian (Sidoarjo) |
| С | Entrance Klodran (Karanganyar) | g | Exit Gunungan (Magetan) | k | Exit Wilangan (Nganjuk) | 0 | Exit Driyorejo (Gresik) |
| d | Exit Pungkruk (Sragen) | h | Exit Sawahan (Nganjuk) | - 1 | Exit Jombang (Jombang) | р | Exit Mastrip (Jember) |

Jalur Fungsional Lebaran 2017 Pejagan - Pemalang

Keterangan:

: Operasi


: Jalur Fungsional Lebaran 2017

: Tahap Konstruksi

Progres Konstruksi (terhadap rencana operasi)

- Seksi 3 (Brebes Timur Tegal Timur) (10,4 km): 39,04%
- Seksi 4 (Tegal Timur Pemalang) (26,9 km): 44,51%

Rencana Operasi: Desember 2017









EXIT KARANG JATI STA 304+700



EXIT WARUREJO STA 320+325



EXIT SEWAKA STA 327+604

Jalur Fungsional Lebaran 2017 Pemalang - Batang

Progres Konstruksi (terhadap rencana operasi)

- Seksi 1 (SS Pemalang SS Pekalongan) (23,3 km): 18,86%
- Seksi 2 (SS Pekalongan Batang) (15,9 km): 19,97%

Keterangan: Rencana Operasi: Juni 2018 : Jalur Fungsional Lebaran 2017 : Tahap Konstruksi : Operasi Exit Beji (Pemalang) STA.335+400 : Exit Sementara : Rest Area Sementara **PEKALONGAN** Sta. 330+200 **AWAL PROYEK** Wiradesa **BATANG** TIS STA.341 Exit Bojong (Pekalongan) STA.354+400 TIS STA.367 Sta. 335+400 Sta. 354+441.366 Sta. 365+032.618 SS.PEMALANG SS.PEKALONGAN SS.BATANG Sta. 369+196.729 **AKHIR PROYEK**



EXIT TULIS STA 369+181



EXIT SEWAKA STA 330+047



EXIT BEJI SS PEMALANG



EXIT BOJONG STA 354+870



KELUAR ARAH PANTURA (JL. AHMAD YANI, BATANG)



KELUAR ARAH PANTURA
(JL. JEND. AHMAD YANI, PEMALANG)



KELUAR ARAH PANTURA
(JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, PEMALANG)




KELUAR ARAH PANTURA (JL. MAYJEND. SUTOYO, PEKALONGAN)

Progres Konstruksi (terhadap rencana operasi)

- Seksi 1 & 2 (Batang Weleri) (39,55 km): 21,98%
- Seksi 3 (Weleri Kendal) (11,05 km): 17,34%
- Seksi 4 & 5 (Kendal Semarang) (24,4 km): 28,18%

Rencana Operasi: Desember 2018

Jalur Fungsional Lebaran 2017 Batang - Semarang





Akses Masuk Via Kedungsegog:

- Jalan Desa
- Lebar Jalan <u>+</u> 3 5 m
- Panjang Jalan ke Pantura ± 7 km



Akses Keluar Via Banyuputih:

- Jalan Desa
- Lebar Jalan <u>+</u> 3 m
- Panjang Jalan ke Pantura ± 8 km



Akses Keluar Via Mentosari:

- Jalan Desa
- Lebar Jalan <u>+</u> 3 m
- Panjang Jalan ke Pantura <u>+</u> 1 km

Jalur Fungsional Lebaran 2017 Semarang – Solo



Keterangan:

: Jalur Fungsional Lebaran 2017

: Tahap Konstruksi


: Operasi

Progres Konstruksi (terhadap rencana operasi)

- Seksi 1 & 2 (Semarang Bawen) (22,7 km): operasi
- Seksi 3 (Bawen Salatiga) (17,6 km): 97,07% (rencana operasi Juli 2017)
- Seksi 4 (Salatiga Boyolali) (24,13 km) & Seksi 5 (Boyolali - Kartosura) (8,41 km): 4,04% (rencana operasi September 2018



Jalur Fungsional Lebaran 2017 Solo – Ngawi



Progres Konstruksi (terhadap rencana operasi)

- Seksi Pemerintah (Colomadu Karanganyar)
 (21,07 km): 98,21%
- Seksi Solo Mantingan (35,15 km): 78,85%
- Seksi Mantingan Ngawi (34,2 km): 55,07%
 Rencana operasi Desember 2017



Jalur Fungsional Lebaran 2017 Ngawi – Kertosono


Main Road STA 91+224




Seksi Pemerintah (Saradan – Kertosono) (37,39 km): 9,7%

Rencana operasi Desember 2018


Jalur Fungsional Lebaran 2017 Kertosono – Mojokerto



Jalur Fungsional Lebaran 2017 Mojokerto – Surabaya



GEMPOL – PASURUAN PT Transmarga Jatim Pasuruan





JALUR FUNGSIONAL JALAN TOL TRANS SUMATERA

Jalur Fungsional Lebaran Juni 2017 JALAN TOL TRANS SUMATERA





Sta. 140+938.086 Terbanggi Besar **AKHIR PROYEK** Sta. 1404452 SS.TERBANGI BESAR Bandar Jaya Go. Sugil Sta. 130+566 SS.GUNUNG SUGIH 2 Sta. 108+597 Wates SS.GUNUNG SUGIH 1 METRO Tegineneng, Sta. 74+359 SS.NATAR/BANDARA Branti Sta. 78+530 SS.KOTA BARU Sta. 74+359 Bergen SS.LEMATANG BANDAR Sp. T. Sukabumi LAMPUNG Jabung Asahan Babatan Sta. 38+975 SS.SIDOMULYO Umbul Bayur Sp. Kalianda C Blambangan KALIANDA Sta. 22+500

SS.KALIANDA

Bakauheni

/Sta. 8+878 SS.BAKAUHEUNI

Gayami

Sta. 0+000

AWAL PROYEK

Keterangan:

: Jalur Fungsional

: Tahap Konstruksi

BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR

PT Hutama Karya (Persero)



Fungsional Lebaran Juni 2017:

- Paket 2 (Sidomulyo Kotabaru) **Segmen SS Kotabaru – SS Lematang** sepanjang 5 km
- Kondisi *rigid pavement*

| Seksi | Panjang (km) | Progres Tanah Bebas (%) | Realisasi Konstruksi (%) |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Paket 1: Bakauheni – Sidomulyo | 39,40 | 75,41 | 48,70 |
| Paket 2 : Sidomulyo - Kotabaru | 40,50 | 78,12 | 24,43 |
| Paket 3: Kotabaru-Metro | 29,00 | 69,33 | 29,21 |
| Paket 4: Metro- Terbanggi Besar | 31,80 | 88,34 | 20,97 |
| TOTAL | 140,7 | 78,51 | 32,73 |

Rencana operasi keseluruhan: Juni 2018

BAKAUHENI — TERBANGGI BESAR Paket 2 SS Kotabaru — SS Lematang PT Hutama Karya (Persero)





Keterangan: : Jalur Fungsional : Tahap Konstruksi Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Sta. 0+000 AWAL PROYEK **PALEMBANG** SEKSII 7.00 Km Bukit Siguntang SS PEMULUTAN STA 7+127 22,00 Km SEKSI II 5,70 Km Sta. 21+933 SS KTM S RAMBUTAN SEKSI III **AKHIR PROYEK** STA 12+010 9,30 Km Sp. Indralaya Talang Pangeran

PALEMBANG – INDRALAYA

PT Hutama Karya (Persero)

Fungsional Lebaran Juni 2017:

- Seksi 1 (Palembang Pamulutan) sepanjang 7,75 km
- Kondisi : *flexible pavement*


| Seksi | Panjang (km) | Progres Tanah Bebas (%) | Realisasi Konstruksi (%) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Seksi 1: Palembang - Pamulatan | 7,75 | 100,00 | 87,97 |
| Seksi 2: Pamulatan - KTM | 4,90 | 98,81 | 4,4 |
| Seksi 3: KTM - Simpang Indralaya | 9,28 | 94,98 | 62,1 |
| TOTAL | 21,93 | 95,62 | 61,74 |

Rencana operasi keseluruhan: Desember 2017

PALEMBANG – INDRALAYA PT Hutama Karya (Persero)




MEDAN – KUALANAMU – TEBING TINGGI PT Jasamarga Kualanamu Tol



MEDAN – KUALANAMU – TEBING TINGGI








| Seksi | Panjang (km) | Progres Tanah Bebas (%) | Realisasi Konstruksi (%) |
|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Seksi 1A (Tj Morawa-Tj Baru) | 3,25 | 81,23 | 6,421 |
| Seksi 1 (Tj Morawa A- JC L Pakam-IC Paluh Kemiri) | 7,5 | 99,85 | 56,25 |
| Seksi II (IC Paluh Kemiri – JC Kualanamu | 7,05 | 100 | 73,62 |
| Seksi 3 (Parbarakan-Lubuk Pakam) | 4,85 | 99,97 | 100,00 |
| Seksi 4A (Lubuk Pakam-Adolina) | 6,60 | 92,29 | 97,330 |
| Seksi 4B (Adolina-Perbaungan) | 6,23 | 94,06 | 87,796 |
| Seksi 5 (Perbaungan-Teluk Mengkudu) | 9,58 | 92,76 | 81,842 |
| Seksi 6 (Teluk Mengkudu-Sei Rampah) | 7,8 | 93,07 | 78,964 |
| Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) | 8,74 | 45,03 | tender |

Rencana operasi keseluruhan: September 2017

MEDAN — BINJAI PT Hutama Karya (Persero)



| Seksi | Panjang (km) | Progres Tanah Bebas (%) | Realisasi Konstruksi (%) |
|--|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| Seksi 1: (Tanjung Mulia - Helvetia) | 6,27 | 64,8 | 16,71 |
| Seksi 2: (Helvetia - Semayang) | 6,18 | 97,69 | 92,94 |
| Seksi 3: (Semayang - Binjai) | 4,28 | 99,16 | 91,87 |
| TOTAL | 16,72 | 87,63 | 59,89 |

Fungsional Lebaran Juni 2017:

- Seksi 2 (Helvetia –Semayang): 6,18 km
- Seksi 3 (Semayang Binjai):4,28 km
- Kondisi : flexible pavement
- Rencana operasi keseluruhan
 Desember 2017

MEDAN – BINJAI PT Hutama Karya (Persero)



JALAN TOL KONSTRUKSI





- 2. Terbanggi Besar Pematang Panggang – Kayu Agung
- 3. Kayu Agung Palembang Betung
- 4. Palembang Indralaya
- 5. Palembang Tanjung Api api *
- 6. Pekanbaru Kandis Dumai
- 7. Kisaran Tebing Tinggi *
- 8. Medan Kualanamu Tebing Tinggi
- 9. Medan Binjai
- 10.Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat *
- 11.Padang Bukit Tinggi *
- 12.Banda Aceh Sigli *

TRANSJAWA

- 1.Pejagan Pemalang
- 2. Pemalang Batang
- 3. Batana Semarana
- 4. Semarang Solo
- 5. Solo Ngawi
- 6. Ngawi Kertosono
- 7. Kertosono Moiokerto
- 8. Surabaya Mojokerto
- 9. Relokasi Porong Gempol 10.Gempol – Pasuruan
- 11. Pasuruan Probolinggo
- 12.Probolinggo Banyuwangi *

PERSIAPAN 2 RUAS (*)

NON TRANSJAWA

- 1. Ciawi Sukabumi
- 2. Soreang Pasir Koja
- 3. Manado Bitung
- 4. Balikpapan Samarinda
- 5. Pandaan Malang
- 6. Krian Legundi Bunder -Manyar
- 7. Cileunvi Sumedana Dawuan
- 8. Serang Panimbang *
- 9. Semarang Demak*

- 1. Bekasi Cawang Kp Melayu
- 2. Cinere Jagorawi
- 3. Depok Antasari
- 4. Cimanggis Cibitung
- 5. 6 Ruas Tol DKI
- 6. Cibitung Cilincing*
- 7. Serpong Balaraja
- 8. Bogor Ring Road
- 9. Jakarta Čikampek II Elevated
- 10. Cengkareng Kunciran
- 11. Kunciran Serpong
- 12. Serpong Cinere*
- 13. Jakarta Cikampek II Selatan *







TERIMA KASIH





